



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA HOSPITALAR

OBRAS EM ANDAMENTO

MÊS

jun/18

ITEM	MUNICÍPIO	OBRA/ SERVIÇO	CONTRATADA	DATA DA ORDEM DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO PREVISTO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	PERCENTUAL EXECUTADO	VALOR FINAL PREVISTO DA OBRA
1	Juiz de Fora	Obra da Endoscopia, Centro de Tratamento Intensivo (CTI), Fachada Geral e Construção do Prédio Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP), Construção do Prédio Central de Material Esterilizado (CME), Almojarifado, Central de Roupas do Hospital Regional João Penido	Ribeiro Alvim Engenharia Ltda	10.03.2014	27.06.2018	8.407,041,39	90,67%	R\$ 8.407.041,39
Valor Total								R\$ 8.407.041,39